


Номер п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол.	Примечание
<u>Пусконаладочные работы КЛ-10кВ</u>				
1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100точек	0,06	2т-КЛ; 4т-РЛНД
2	Фазировка электрической линии с сетью напряжением до 10кВ	линия	1	
3	Испытание кабеля силового КЛ-10кВ длиной до 500м напряжением до 10кВ	исп	2	АПВПз
4	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35кВ	исп	1	РЛНД
5	Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника (ОПН)	изм	3	ОПН-10

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. подл. №	

П-21/335.715- ПНР.КЛ-10кВ					
Строительс Северная ф КТП					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Минсабиров Р.И.				2022
Н. ко					
ГИП					
Ведомость пуско-наладочных работ					